

« » 2021г.

Школа А.Н.

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По ремонту электрооборудования электромостового крана г/п 20/5т, цеха № 5 рег. № .....

№ п/п	Узел, механизм	Наименование, вид работ	Материалы	Кол-во	Прим
1	Механизм передвижения крана	Замена панели управления	Панель ДТА-160	1 шт.	
2	Кабина машиниста крана	Демонтаж джойстиков и замена их на коммандоконтроллеры	ККТ 61	3 шт.	✓
		Замена защитной панели	ККТ 62	1 шт.	✓
		Замена печи крановой	Панель ПЗКБ-160	1 шт.	✓
		Монтаж аварийного выключателя	Печь крановая ПЭТ/380	1 шт.	✓
		Монтаж поста управления	ВУ 22	1 шт.	✓
3	Механизм подъема	Замена рубильника	Пост управления ПК61-2	1 шт.	✓
		Замена панели управления	Рубильник ВР 250	1 шт.	✓
4	Блоки резисторов	Главный подъем. Замена блоков резисторов	Панель ТСД160	1 шт.	
		Вспомогательный подъем. Замена блоков резисторов	Б6 У2 ИРАК 434.332.004-03 – 3 шт Б6 У2 ИРАК 434.332.004-07 – 3 шт Б6 У2 ИРАК 434.332.004-11 – 1 шт	7 шт	N=45кВт
		Механизм передвижения моста крана. Замена блоков резисторов	Б6 У2 ИРАК 434.332.004-27 – 1 шт Б6 У2 ИРАК 434.332.004-26 – 1 шт	2 шт	
		Механизм передвижения тележки крана. Замена блоков резисторов	Б6 У2 ИРАК 434.332.004-11	4 шт	2x11кВт
		Замена концевых выключателей мех. передвижения крана	Б6 У2 ИРАК 434.332.004-08	1 шт.	
5	Приборы безопасности	Замена концевых выключателей мех. передвижения тележки	КУ701	2 шт.	
		Замена концевых выключателей мех. передвижения тележки	КУ701	2 шт.	

	Замена концевых выключателей шкатулки и кнопки кабины крана	ВК-100	1 шт.	✓	
	Замена концевых выключателей мех. подъема	КУ703	2 шт.		
	Замена звонка громкого боя	Звонок МЗ-1 220В	1 шт.	✓	
	Замена осветительных приборов	Прожектор ПСК-100	3 шт.		
6	Кабельно-проводниковая продукция. Замена с укладкой в трубы	Эл. питание крана	Провод ПВ3х50	80 м	
		Главный подъем	Провод ПВ3х25	340 м	
		Вспомогательный подъем	Провод ПВ3х10	340 м	
			Мост крана	Провод ПВ3х6	450 м
		Тележка крана	Провод ПВ3х4	280 м	
		Оперативные цепи управления	Провод ПВ3х2,5	750 м	
			Гибкий токоподвод	Кабель КГ3х25+1	60 м
			Гибкий токоподвод	Кабель КГ3х10+1	60 м
			Гибкий токоподвод	Кабель КГ3х4+1	60 м
			Гибкий токоподвод	Кабель КГ4х2,5	30 м
7	Армированная труба и эл. фурнитура для монтажа кабелей и проводов	Армированная труба	Ø16	15м	
			Ø25	15м	
			Ø32	15м	
			Ø40	15м	
		Наконечники кабельные медные	SC 25x8	100 шт	
			SC 10x6	100 шт	
			SC 10x8	100 шт	
			SC 4x6	60 шт	
			SC 6x8	50 шт	
			SC 2,5x6	100 шт	
	НТ 2,5x0,8	2 уп			
8	Токоподвод крана	Замена токосъемников главных троллей	Токосъемники ТК 9А	3 шт	
9		Пуско-наладочные работы.			

Главный энергетик \_\_\_\_\_

О.И. Завгородний

Энергетик цеха № 5 \_\_\_\_\_

Зам. главного электрика \_\_\_\_\_

В.А. Березский